



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

การติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นการติดตามการดำเนินโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่เพิ่มเติม ซึ่งเกณฑ์การติดตาม คือ มีการดำเนินการตามห้วงเวลาที่ระบุในแผนการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

โครงการที่ปรากฏตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑๑๐ โครงการ ซึ่งโครงการที่กำหนดให้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) มีจำนวน ๔๒ โครงการ มีผลการดำเนินงานดังนี้

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่ระบุระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในไตรมาสที่ ๑-๒

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารการปกครองความมั่นคง

๑.๑ แนวทางการพัฒนา องค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	โครงการถนนสะอาด บ้านเมืองน่าอยู่	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๔๐๒,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	สำนักปลัด		*			๐	
๒.	โครงการพัฒนาทำความสะอาด หมู่บ้านตำบล หนองแขวง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๕๘๘,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	สำนักปลัด		*			๐	
๓.	โครงการดูแลความสะอาด หนองน้ำเฉลิมพระเกียรติ (หนองคูทด)	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๔๙๒,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	สำนักปลัด		*			๐	
๔.	โครงการออกเวทีประชาคม และ อบต.พบประชาชน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๔๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	สำนักปลัด		*			๐	
๕.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๐๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	สำนักปลัด	*				๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารการปกครองความมั่นคง

๑.๒ แนวทางการพัฒนา องค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๖.	โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส.	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๓๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	สำนักปลัด		*			๐	
๗.	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	สำนักปลัด		*			๐	
๘.	โครงการ สํารวจข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๗๘,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	สำนักปลัด		*			๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารการปกครองความมั่นคง

๑.๓ แนวทางการพัฒนา องค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๙.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๖๔,๘๐๐	อบต.หนองแขวง	สำนักปลัด		*			๐	
๑๐.	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๘,๔๐๐	อบต.หนองแขวง	สำนักปลัด	*				๐	
๑๑.	จัดซื้อไม้ค้อยไธสสาย	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๖,๕๐๐	อบต.หนองแขวง	สำนักปลัด	*				๐	
๑๒.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๓๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	สำนักปลัด		*			๐	
๑๓.	จัดซื้อโต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๕,๗๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	

โครงการกิจกรรมงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๒ ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอสมเด็จ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐,๐๐๐	อำเภอสมเด็จ	สำนักปลัด			*		๐	
๒.	อุดหนุนโครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	๓๐,๐๐๐	อำเภอสมเด็จ	สำนักปลัด	*				๐	
๓.	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด	ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	๓๐,๐๐๐	อำเภอสมเด็จ	สำนักปลัด	*				๐	

โครงการกิจกรรมงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๑.๓ แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๔ ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๔.	อุดหนุนโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพผู้ประสานพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	๑๐,๐๐๐	อำเภอสมเด็จ	สำนักปลัด	*				๐	
๕.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอสมเด็จ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๐๐,๐๐๐	อำเภอสมเด็จ	สำนักปลัด	*				๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง

๑.๒ แนวทางการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองแวง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๔๕๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	สำนักปลัด		*			๐	
๒.	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๔๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	สำนักปลัด		*			๐	
๓.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๔๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	สำนักปลัด		*			๐	
๔.	โครงการให้ความรู้ด้านยา เสพติดและตรวจหาสารเสพติด ให้กับพนักงานและ ประชาชน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	สำนักปลัด		*			๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชน
๒.๑ แนวทาง การพัฒนาด้านงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐,๐๐๐	ตำบลหนองแขวง	กอง สวัสดิการฯ			*		๐	
๒.	โครงการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๐,๐๐๐	ตำบลหนองแขวง	กอง สวัสดิการฯ			*		๐	
๓.	โครงการขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๕๑,๐๐๐	ตำบลหนองแขวง	กอง สวัสดิการฯ			*		๐	
๔.	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๓๒๐,๐๐๐	ตำบลหนองแขวง	กอง สวัสดิการ			*		๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	โครงการพัฒนาบทบาทสภา เด็กและเยาวชนตำบลหนอง แวง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพ บทบาทกลุ่มสตรี	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๑,๒๖๒,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๒.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๕๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๓.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ พิการ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๓,๐๗๒,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม
๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้านศาสนาวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	ต.ค.-พ.ย.๖๔	๓๐๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ			*		๐	
๒.	โครงการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ	ส.ค.๖๕	๕,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ			*		๐	
๓.	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม ฉลองพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๑๐	ก.ย.๖๕	๕,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ			*		๐	
๔.	โครงการรวมพลคนชนเผ่า อำเภอสมเด็จพระ	ก.พ.๖๔ -ก.ย.๖๕	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ	*				๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๓ แนวทางการพัฒนา อุดหนุนด้านศาสนาวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลหนองแขวง	ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	๓๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ	*				๐	
๒.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ ๑๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๕	๑๐๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ			*		๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๔ แนวทางการพัฒนา งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	โครงการส่งทีมนักกีฬาร่วม แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๕๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กอง การศึกษาฯ			*		๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๕ แนวทางการพัฒนา ระบบการศึกษาในท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๔๘๖,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	
๒.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค. - พ.ค. ๖๕	๕๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ			*		๐	
๓.	ค่าอาหารกลางวัน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑,๑๒๗,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	
๔.	ค่าจัดการเรียนการสอนเด็กเล็ก	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๓๙๑,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๕ แนวทางการพัฒนา ระบบการศึกษาในท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๕.	ค่าหนังสือเรียน	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๒๖,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	
๖.	ค่าอุปกรณ์การเรียน	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๒๖,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	
๗.	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๓๙,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๕ แนวทางการพัฒนา ระบบการศึกษาในท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๘.	ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๕๕,๙๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	
๙.	ค่าพัฒนาบุคลากร	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๖๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	
๑๐.	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่ง นักเรียน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๗๒,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	
๑๑.	ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๔๖๗,๖๓๖	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๕ แนวทางการพัฒนา ระบบการศึกษาในท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑๒.	ค่าอาหารเสริม(นม) เด็ก อนุบาล - ป.๖	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑,๑๕๘,๙๒๔	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	
๑๓.	โครงการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๕,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	
๑๔.	โครงการปัจฉิมนิเทศเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	
๑๕.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน เขตพื้นที่ตำบลหนองแขวง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม
๒.๕ แนวทางการพัฒนา อุดหนุนระบบการศึกษาในท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๒,๒๘๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กอง การศึกษาฯ		*			๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๒ แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขวง หมู่ ๑	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๒,๔๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม ม.๒	ม.ค. - ก.ย.๖๕	๑๗๙,๒๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ ๒	ม.ค. - ก.ย.๖๕	๓๑,๙๒๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๒ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสร้างแก้ว ม.๓	ม.ค. - ก.ย.๖๕	๒๓๒,๙๖๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				○	
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนชาด ม.๕	ธ.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๘๙,๖๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				○	
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำไผ่ ม.๖	ธ.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๓๔,๔๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				○	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๒ แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนชาด ม.๘	จ.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๓๔,๔๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแขวง ม.๙	จ.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๐๓,๐๔๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง			*		๐	
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแขวง ม.๙	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๔๘,๐๘๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๒ แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงคำพัฒนา ม.๑๑	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๔๓,๓๖๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองผ้าอ้อม ม.๑๒	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๕๙,๘๔๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านประชาสามัคคี ม.๑๔	ธ.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๕๖,๘๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๒ แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกลาง ม.๔	ม.ค. - ก.ย.๖๕	๑๗๙,๒๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน บ้าน ดงคำพัฒนา ม.๑๑	ม.ค. - ก.ย.๖๕	๑๔๒,๘๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ลูกวัง บ้านหนองแขวง ม.๑	ม.ค. - ก.ย.๖๕	๖๕,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๒ แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร บ้านโนน ชาด หมู่ ๕	จ.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๓๙๓,๕๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง			*		๐	
๑๗.	โครงการก่อสร้างหอดัง ประปาหมู่บ้านหอดังสูง บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ ๗	จ.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๕๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมระบบประปาเดิม บ้าน โนนชาด หมู่ ๘	จ.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๖๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๒ แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโนนชาด หมู่ ๑๕	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๘๘,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	
๒๐.	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำ คสล. บ้านหนองแขวง ม.๑	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๓๐๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	
๒๑.	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำ คสล. แบบผ่าซีก บ้าน หนองแขวง หมู่ ๑๖	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๙๐,๘๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๒ แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๒๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแขวง หมู่ ๑	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๒๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	
๒๓.	โครงการก่อสร้างทางเดิน โครงสร้างเหล็กหลังคาโค้ง เมรุวัด หนองแขวงศิลาาราม	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑๒๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	
๒๔.	โครงการก่อสร้างรวบับันได เหล็กเมรุวัดป่าศรีธารวม บ้านสร้างแก้ว หมู่ ๑๓	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๕๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง			*		๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๒ แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๒๕.	โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๐๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กองช่าง	*				๐	
๒๖.	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนชาด	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๕๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กองช่าง	*				๐	
๒๗.	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างแก้ว	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๐๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กองช่าง	*				๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๒ แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๒๘.	โครงการก่อสร้างอ่างล้าง หน้า แปร่งพัน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กดงคำพัฒนา	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๔๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กองช่าง	*				๐	
๒๙.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร บ้านคำไผ่ หมู่ ๖	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๖๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กองช่าง	*				๐	
๓๐. .	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร บ้าน พรสวรรค์ หมู่ ๑๐	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๖๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กองช่าง	*				๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๒ แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๓๑.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ ๑๖	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๕๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กองช่าง	*				๐	
๓๒.	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ห้วยข้าวแดง บ้านสร้างแก้ว หมู่ ๓	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๔๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กองช่าง			*			
๓๓.	โครงการปรับปรุงที่ สาธารณะ บ้านหนองแวง หมู่ ๙	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๕๐,๘๐๐	อบต.หนองแวง	กองช่าง	*				๐	
๓๔.	โครงการปรับปรุงบริเวณที่ ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบล หนองแวง	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๖๕,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กองช่าง	*				๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๒ แนวทางการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๓๕.	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย อบต.หนองแขวง	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๒๐๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	
๓๖.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหนองแขวง	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๘๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง			*		๐	
๓๗	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน ชาด	พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕	๕๐,๐๐๐	อบต.หนองแขวง	กองช่าง	*				๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๓ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงโค บ้านหนองแขวง หมู่ ๑	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๑	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๒.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการเลี้ยงและพัฒนา พันธุ์กระบือไทยบ้านหนอง ขาม หมู่ ๒	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๒	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๓.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนใหม่ คำแก้ว บ้านสร้างแก้ว หมู่ ๓	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๓	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๔.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านโคก กลาง หมู่ ๔	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๔	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๓ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๕.	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า ไหมมัดหมี่ บ้านโนนชาด หมู่ ๕	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๕	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๖.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านคำไผ่ หมู่ ๖	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๖	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๗.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน ชุมชนคนทำมะม่วง หมู่ ๗	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๗	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๘.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ทอเสื่อกกบ้านโนนชาด หมู่ ๘	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๘	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๓ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๙.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เลี้ยงโคและกระบือ บ้าน หนองแขวง หมู่ ๙	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๙	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๑๐.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนฟาร์ม โคเนื้อสร้างอาชีพ บ้านดงคำ พัฒนา หมู่ ๑๑	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๑๑	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๑๑.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ทอผ้าพื้นเมือง บ้านหนอง ผ้าอ้อม หมู่ ๑๒	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๑๒	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๓ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑๒.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ทอผ้าพื้นเมือง บ้านสร้าง แก้ว หมู่ ๑๓	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๑๓	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๑๓.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผ้า ไหมมัดหมี่โนนชาด หมู่ ๑๕	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๑๕	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๑๔.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์จักสาน จากต้นกก บ้านหนองแขวง หมู่ ๑๖	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๑๖	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๑๕.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เกษตรผสมผสานพอเพียงอีก แห่งบ้านหนองแขวง หมู่ ๑	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๑	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๑๖.	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน ธนาคารข้าว หมู่ ๑๔	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.๑๔	กอง สวัสดิการฯ		*				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๔ แนวทางการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑.	โครงการตามรอยเท้าพ่อ ส่งเสริมสนับสนุนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๒.	โครงการปลูกต้นไม้และ อนุรักษ์พันธุ์พืชในชุมชน	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	
๓.	โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่	ม.ค. - ก.ย.๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	๓๐,๐๐๐	อบต.หนองแวง	กอง สวัสดิการฯ		*			๐	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐๔๓๘๔ ๐๙๖๑ ต่อ ๑๑
ที่ กส. ๘๐๘๐๑/..... วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม
๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ด้วยงานงบประมาณ สำนักปลัด ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการที่ปรากฏ
ในแผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน
มีนาคม ๒๕๖๕) จากกระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-plen) และระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
งานงบประมาณสำนักปลัด จึงรายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) (รายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมงคล โยธารินทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวธัญญามาศ ศรีตามาตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางบุศรินทร์ ชื้อสัจย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สืบตำรวจโท
(บุญมี เนืองนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

(นายนิยม โยหาสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง